

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

- งวดที่ 1 (ตุลาคม 56 - มีนาคม 57)  
 งวดที่ 2 (เมษายน 57 - กันยายน 57)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา					วงเงินตาม สัญญาจำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/	วันที่		/			
2	-โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างสะพาน คสล.หน้าโรงเรียน บ้านดอนมะขาม ข้าง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร แบบไม่มีทาง เท้า พร้อมศาล คอนกรีตคสล.ongหน้า วัดดอนมะขามข้าง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร หมู่ที่ 5 วงเงิน 2,230,000.00 บาท	6 ธ.ค. 56	-	26 ธ.ค. 56	-	4/2557	13 มี.ค. 57	10 ก.ค. 57	-	2,188,888.00	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

ลงชื่อ.....เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....ปลัด อบต.  
(นายวรวิสูตร อินพาสี)

(นางสาวนิตดา คุ้มน้อย)

(นางสุวิศา วิวัฒน์)